

Feuille1

| Date | Libellés des travaux | Bourdon S. | Michelle | Cedric | miloud | Bruno | pat | Borer S. | Jacques |
|-------------|--|------------|----------|-------------|--------|----------|-----|-------------|-------------|
| Janvier | | | | | | | | | |
| 19 vendredi | évacuation arm, piano frigo → S.M.X démontage evier Fermeture S.Bain S. Manjer Rainurage et saignées élec. électricité | X | X | X | X | | | | X X |
| 20 samedi | Carottage évacuation eau Électricité + rebouchage électr. Conduite evacuation eau exté pose support pierre Seconde couche huile fenêtre gratter la grotte | X | X | X | X | | | X X | X X |
| 21 dimanche | Repas fête enduire grotte ou nécessaire peinture grotte | X | | x X X | X | | X | | x |
| 22 lundi | Montage structure meuble | | | | | X | | | x |
| 23 | Ajustement contrôle | | | | | | | | |
| 24 mardi | transport Pierre levage manitou pose pierre | X | | X | X | | X | X X X | x X X |
| 25 jeudi | pose évier plomberie carrelage salon Finissions rangement | X | X | X | X X | | X | X | X X |
| 26 vendredi | carrelage salon | | | X | X | | X | X | |
| 27 samedi | finissions rangement nettoyage | X | X | X | X | X + Bené | X | X | X |

| |
|------|
| Fête |
|------|

| |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |